

Préavis complémentaire du Comité de Direction de l'Association Intercommunale Scolaire de l'Esplanade

**Relatif au préavis N°04/2022 « Pose et location
d'éléments modulaires provisoires sur le site scolaire
de Duillier » pour un montant de CHF 52'133,25**

Préavis N°05/2023

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs les Conseillers Intercommunaux,

Le Comité de Direction (CoDir) de l'AISE soumet à votre approbation un préavis complémentaire, concernant un surcoût de CHF 52'133,25, lié au préavis N°04/2022, concernant la pose d'éléments modulaires sur le site scolaire de Duillier.

Les causes de ce dépassement important vous sont expliquées comme suit :

Le Conseil Intercommunal a validé lors de sa séance du 26 avril 2022, le préavis N°04/2022, après amendement. Le montant accordé pour la pose et la location d'éléments modulaires sur le site scolaire de Duillier, a été fixé à CHF 321'053,70 TTC.

Lors de l'élaboration de ce préavis, Le CoDir s'était basé sur les coûts d'un même type de construction sur Begnins, à savoir la pose et la location de 3 classes modulaires (préavis N°01/2020).

Les travaux ont été entrepris durant le printemps 2022 et les trois classes provisoires ont pu accueillir les élèves à la rentrée d'août 2022, comme prévu initialement.

Les coûts finaux de ces travaux sont détaillés de la manière suivante :

| | Budget TTC | Coûts réels TTC |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| • Architecte | | |
| Géomètre et travaux préparatoires | CHF 47'388,00 | CHF 40'208,60 |
| • Installation, raccordements | CHF 114'269,70 | CHF 126'870,55 |
| • Fondations Krinner | CHF 46'311,00 | CHF 44'619,25 |
| • Préau couvert | CHF 32'310,00 | CHF 39'117,00 |
| • Aménagements extérieurs | CHF 21'540,00 | CHF 7'084,25 |
| • Divers et imprévus | CHF 10'770,00 | CHF 723,80 |
| <i>Sous total</i> | CHF 272'588,70 | CHF 258'623,45 |
| • Location (août-déc. 2022) | CHF 48'465,00 | CHF 42'703,20 |
| Total TTC Préavis 04/2022 | CHF 321'053,70 | CHF 301'326,65 |
| • Terrassement non budgété | CHF ----- | CHF 71'860,30 |
| | CHF 321'053,70 | CHF 373'186,95 |
| Dépassement préavis N°04/2022 | CHF 52'133,25 | |

Si aucun frais de terrassement n'avait été nécessaire sur Begnins, puisque les éléments modulaires ont été installés sur une cour déjà goudronnée, le terrain herbeux mis à disposition par la Commune de Duillier, a nécessité, lui, des travaux de terrassement importants et indispensables.

Cette omission, a entraîné des conséquences fâcheuses lors du bouclage des comptes 2022 de l'AISE, au poste N°353.3161.01. Il en est d'ailleurs fait mention dans le préavis N°01/2023, également soumis à votre autorité.

Les coûts réels du terrassement ont été partiellement absorbés par la non-consommation totale de certains postes au budget du préavis N°04/2022. Il en résulte un dépassement final de CHF 52'133,25.

Conscient que ce dépassement de coûts non anticipé impacte le résultat des comptes 2022 de notre Association, le CoDir de l'AISE fera preuve de plus de vigilance à l'avenir.

En conclusion :

Ainsi délibéré par le Comité de Direction dans sa séance du 31 mars 2023 pour être soumis à l'approbation du Conseil Intercommunal :

- Vu le préavis N°05/2023 ;
- Ouï les conclusions du rapport de la commission de gestion et des finances ;
- Considérant que cet objet figure à l'ordre du jour.

Il est demandé au Conseil Intercommunal :

- D'adopter le préavis complémentaire N°05/2023, relatif au préavis N°04/2022 « Pose et location d'éléments modulaires provisoires sur le site scolaire de Duillier » pour un montant de **CHF 52'133,25 TTC**.
- D'en donner décharge au Comité de Direction.
- D'en donner décharge au boursier de l'Association.

Le Vaud, le 27 avril 2023

Au nom du Comité de Direction de l'AISE

La Présidente :



Claudine Vanat-Gachet

La Secrétaire :



Vanessa Wicht

Au nom du Conseil Intercommunal de l'AISE

Le Président :

Antoine Nicolas

La Secrétaire :

Vanessa Wicht