

Préavis d'urgence du Comité de Direction de l'AISE

**Demande de crédit d'investissement supplémentaire
pour l'achat d'éléments modulaires neufs sur le site
scolaire de Vich**

Préavis N°07/2018

Monsieur Le Président,

Mesdames et Messieurs les Conseillers Intercommunaux,

Situation actuelle

Lors de la séance du Conseil Intercommunal du 26 mars dernier, vous avez accepté une demande de crédit d'investissement de CHF 60'000.00 pour la pose d'éléments modulaires d'occasion sur le site scolaire de Vich.

La Commune de Vich a demandé que l'AISE fasse une demande de permis de construire complète. Pour cette procédure, il a fallu demander un bilan énergétique pour ces modulaires. Aussi, afin de suivre à la nouvelle loi sur l'énergie du Canton de Vaud, les normes énergétiques doivent correspondre à des éléments modulaires neufs et non d'occasion.

Récapitulatif budgétaire

Crédit accepté lors du Conseil intercommunal de mars 2018

Achat des modulaires y compris transport, mise en place et montage	CHF	39'440.00
Création de fondations en béton	CHF	5'200.00
Installations électriques	CHF	2'600.00
Architecte et mise à l'enquête	CHF	2'000.00
Remise en état du terrain	CHF	6'000.00
Imprévus (10%)	CHF	5'500.00

TOTAL TTC	CHF	60'740.00
TOTAL ARRONDI	CHF	60'000.00
		=====

Afin de pouvoir garantir la mise à disposition d'une classe supplémentaire sur le site scolaire de Vich dans les meilleurs délais, le Comité de Direction de l'AISE a d'ores et déjà dû passer commande pour des éléments modulaires neufs auprès de l'entreprise Müller.

Le surcoût lié à cette modification se monte à **CHF 20'000.00**, soit un montant total de CHF 80'000.00 pour l'acquisition des modulaires neufs.

Aussi, le Comité de Direction de l'AISE vous demande d'accepter ce crédit d'investissement supplémentaire afin de pouvoir financer l'achat de ces éléments modulaires neufs.

EN CONCLUSION

Ainsi délibéré par le Comité de Direction en urgence le 5 octobre 2018 pour être soumis à l'approbation du Conseil Intercommunal :

- vu le préavis N°07/2018 ;
- ouï les conclusions du rapport de la Commission de gestion et des finances ;
- considérant que cet objet figure à l'ordre du jour.


Il est demandé au Conseil Intercommunal :

- D'adopter le préavis d'urgence N°07/2018 concernant l'acquisition d'éléments modulaires neufs sur le site scolaire de Vich.
- D'accorder un crédit d'investissement supplémentaire de CHF 20'000.00 TTC pour l'achat d'éléments modulaires neufs nécessaires à la création d'une classe sur le site scolaire de Vich. Le crédit d'investissement total s'élèvera alors à CHF 80'000.00 TTC.
- De financer cet achat par notre trésorerie ou le cas échéant par le biais d'un emprunt.
- De porter au budget de fonctionnement durant 4 ans la somme de CHF 20'000.00 par année au titre d'amortissement sur le compte N°351.3310.00 (nouveau groupe comptable à créer).

Duillier, le 31 octobre 2018

Au nom du Comité de Direction de l'AISE

La Présidente :



Claudine Vanat-Gachet

La Secrétaire :



Vanessa Wicht

Au nom du Conseil Intercommunal de l'AISE

Le Président :

Antoine Nicolas

La Secrétaire :

Vanessa Wicht